



COMUNE DI STENICO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico

Responsabile del servizio Marocchi Gianmarco

Determinazione del Responsabile del Servizio n° 34 del 23/02/2026

Oggetto: "Lavori per la sistemazione del sentiero che conduce a Casa Flora p.f. 2527/1 CC Stenico I". Approvazione contabilità finale, Certificato di regolare esecuzione e Prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta. CUP H14J20000090007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 3 del 02.07.2021 è stato nominato il Responsabile del Servizio Segreteria del comune di Stenico;
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 2 del 06.11.2024 è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, nonché lavori pubblico;
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 3 del 06.11.2024 è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico Gestione del Patrimonio e Cantiere Comunale, nonché lavori pubblici;
- con decreto del Sindaco del comune di Comano Terme n. 3 del 30.05.2023 è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario in convenzione fra i comuni di Comano Terme e Stenico;
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 1 del 29.01.2025 è stato nominato il Responsabile del Servizio Demografico e Commercio.
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 1 del 03.01.2023 è stato nominato il Responsabile dell'Ufficio Elettorale.

Vista la deliberazione del Consiglio del Comune di Stenico n. 40 dd. 29.12.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026 e pluriennale 2026 – 2028.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 21.01.2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2025-2027 ai soli fini contabili

Precisato che:

- il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del Regolamento di Contabilità come evidenziato nel retro della presente;

- l'originale della presente determinazione predisposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato, verrà conservata in forma cartacea presso l'Ufficio Segreteria del Comune;

Premesso che il sottoscritto geom. Gianmarco Marocchi, del Servizio tecnico comunale, è individuato quale responsabile unico del progetto dell'opera denominata *"Lavori per la sistemazione del sentiero che conduce a Casa Flora p.f. 2527/1 CC Stenico I"*, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.

Premesso che:

con deliberazione della Giunta com.le n. 119/2018 di data 09.10.2018, con la quale si è affidato all'Ing. Silvia Pederzoli con studio tecnico in Stenico, via G.B. Sicheri, 45, l'incarico della progettazione, direzione lavori, tenuta contabilità e coordinamento sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva per i lavori di "Demolizione dell'edificio individuato dalla p.ed. 602 in C.C. Stenico I e rifacimento strada di accesso alla Casa Flora" avverso il corrispettivo di € 38.878,47 - oltre ad oneri previdenziali e oneri fiscali, come da preventivo di parcella di data 02.10.2018, acquisito a protocollo com.le sub. n. 4387 di data 05.10.2018;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 dd. 20.05.2025, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato, in sola linea tecnica il progetto esecutivo "Lavori per la sistemazione del sentiero che conduce a Casa Flora p.f. 2527/1 in CC Stenico I" a firma dell'Ing. Silvia Pederzoli, comportante una spesa complessiva in € 172.860,00, di cui € 108.288,11.= per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza ed € 64.571,89.= per somme a disposizione dell'Amministrazione (comprensivo di arrotondamento);

con la propria determinazione n. 48 dd. 20.05.2025 si è provveduto a:

- approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di "Lavori per la sistemazione del sentiero che conduce a Casa Flora p.f. 2527/1 in CC Stenico I" a firma dell'Ing. Silvia Pederzoli, comportante una spesa complessiva in € 172.860,00, di cui € 108.288,11.= per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza ed € 64.571,89.= per somme a disposizione dell'Amministrazione (comprensivo di arrotondamento);
- di dar corso all'affidamento diretto dell'intervento selezionando un operatore ritenuto idoneo, così come previsto dell'art. 3, della L.P. 2/2020 e dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76/2020 e ss.mm., poi convertito in Legge n. 120/2020 e ss.mm. nonché dall'art. 50, comma 1, lettera a) del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, considerato che l'importo dei lavori è inferiore ad € 150.000, nel rispetto dei principi generali per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, del principio di rotazione e delle disposizioni in materia di conflitti d'interesse;

con determinazione n.107 dd.29.05.2025, lo scrivente ha affidato i lavori di "Lavori per la sistemazione del sentiero che conduce a Casa Flora p.f. 2527/1 in CC Stenico I", alla ditta NATURA AMBIENTE SOC. COOP. con sede in Molveno (TN) Loc. Novic, 17 – P.IVA/C.F. 01163710229, verso il corrispettivo di € 103.070,21, ottenuto applicando il ribasso del 4,9999% sull'importo a base d'asta di € 104.358,10, al quale vanno sommati € 3.930,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA 22% € 4.467,77 per un importo complessivo pari ad € 125.745,66.

Visto il verbale di consegna dei lavori, datato il giorno 3 giugno 2025, che prevede l'esecuzione in 30 (trenta) giorni continuativi;

Visto il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1, contenente n. 4 nuovi prezzi, firmato in data 19 settembre 2025 e approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.172 dd.13.10.2025;

Vista la proroga di 20 (venti) giorni lavorativi, assegnati con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.131 dd. 14.07.2025;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori di data 31 ottobre 2025;

Visto il 1° stato di avanzamento e liquidato il relativo certificato di pagamento alla ditta NATURA AMBIENTE SOC. COOP. con sede in Molveno (Tn) - Loc. Novic, 17 nell'importo complessivo di € 89.367,73 oltre all'I.V.A.;

In data 20 novembre 2025 il Direttore dei Lavori ha depositato la contabilità finale dell'opera da cui si evince, il seguente quadro economico:

Preso atto che dagli elaborati di contabilità finale emerge il seguente quadro economico:				
		Gara	Contratto	Stato finale
A1	IMPORTO LAVORI	69.945,81	69.945,81	51.264,37
A2	IMPORTO SICUREZZA	3.930,01	3.930,01	2.479,11
A	IMPORTO TOTALE CATEGORIA OS12B	73.875,82	73.875,82	53.743,48
B1	IMPORTO LAVORI	34.412,29	34.412,29	40.197,33
B2	IMPORTO SICUREZZA	-----	-----	-----
B	IMPORTO TOTALE CATEGORIA OS24	34.412,29	34.412,29	40.197,33
TOTALE GENERALE DEI LAVORI lordo da ribassare		108.288,11	108.288,11	93.940,81
	RIBASSO D'ASTA 5,000%		-5.217,90	-4.573,08
TOTALE GENERALE LAVORI al netto dal ribasso		108.288,11	103.070,21	89.367,73
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
C1	IMPREVISTI	10.828,81	10.828,81	-----
C2	SPESE TECNICHE	21.697,83	21.697,83	20.843,97
C3	PERIZIA GEOLOGICA			2.550,00
C4	Cassa	867,91	867,91	935,76
C5	IVA 22%	31.170,19	31.170,19	25.013,44
C6	CONTRIBUTO ANAC	-----	-----	35,00
C7	RIBASSO D'ASTA		5.217,90	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		64.564,74	69.782,64	49.378,17
ARROTONDAMENTO		7,15	7,15	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		172.860,00	172.860,00	138.745,90

Atteso che l'impresa non ha sollevato eccezioni o riserve in merito a quanto certificato dalla Direzione Lavori.

Accertato che alla data dell'ultimazione dei lavori la ditta NATURA AMBIENTE SOC. COOP. con sede in Molveno (Tn) - Loc. Novic, 17 risulta in regola con i vari enti previdenziali ed assicurativi.

Accertato che le somme complessivamente dovute rientrano nell'importo preventivamente autorizzato, e verificata inoltre la regolarità della documentazione prodotta.

Ritenuto necessario provvedere ad approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori nonché il riepilogo della spesa effettivamente sostenuta in oggetto al fine di liquidare lo stato finale dei lavori alla ditta NATURA AMBIENTE SOC. COOP. con sede in Molveno (Tn) - Loc. Novic, 17.

Dato atto che, per quanto previsto dall'art. 24 e 25 della L.P. 26/93 e art. 50 comma 7) del codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, l'accertamento della regolare esecuzione di opere, avviene sulla base

del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione nonché nell'approvazione dei medesimi contenente il riepilogo della spesa effettivamente sostenuta.

Ritenuto pertanto opportuno procedere anche all'approvazione del prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 19-95/Leg. recante il Regolamento concernente "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) e del decreto del Presidente della Provincia 28 febbraio 2017, n. 7-60/Leg (Regolamento di attuazione degli articoli 10, comma 3, 21, comma 6, 26, comma 13, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di corrispettivo per l'affidamento della progettazione di lavori pubblici, di compensi dei commissari delle commissioni tecniche esterni all'amministrazione e di sospensione dei pagamenti dell'appaltatore o del concessionario) e di altre disposizioni regolamentari connesse".

Visto il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e ss. mm. e intt. recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Visto il D.L. 2/3/2024, n. 19.

Visti:

- il Regolamento d'attuazione della L.P. 19.07.1990 n. 23, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm., e vista inoltre la normativa statale in materia di forniture (D.Leg.vo 12.04.2006 n. 163 e D.P.R. 05.10.2010 n. 207), nelle parti applicabili al Trentino Alto Adige;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il decreto correttivo n. 56/2017.
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Stenico n. 05 dd. 29.03.2018.

DETERMINA

1. di approvare, per quanto in premessa, la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione dei "Lavori per la sistemazione del sentiero che conduce a Casa Flora

p.f. 2527/1 in CC Stenico I", così come esposto in premessa, realizzati dalla NATURA AMBIENTE SOC. COOP. con sede in Molveno (Tn) - Loc. Novic, 17 C.F. e P.IVA 01163710229 che, anche se non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione, redatti dal direttore dei lavori dott. ing. Silvia Pederzoli, con studio in via G.B. Sicheri, 45 - 38070 Stenico - cod. fisc. PDRSLV83C70L174P - Partita I.V.A. 01828570224, agli atti sub. prot. n. 5177 di data 20.11.2025, dai quali risulta che i lavori sono stati realizzati per l'importo complessivo netto autorizzato di € 89.367,73 oltre ad Iva di legge;

2. di liquidare per le motivazioni in premessa esposte, alla NATURA AMBIENTE SOC. COOP. con sede in Molveno (Tn) - Loc. Novic, 17 C.F. e P.IVA 01163710229, l'importo di € 2.681,03 Iva esclusa e pertanto € 3.270,86 IVA 22% inclusa a saldo del lavoro svolto;
3. di liquidare inoltre al dott. dott. ing. Silvia Pederzoli, con studio in via G.B. Sicheri, 45 - 38070 Stenico - cod. fisc. PDRSLV83C70L174P - Partita I.V.A. 01828570224, l'importo di € 4.804,63 oltre ad Iva ed oneri previdenziali e pertanto € 6.096,11 oneri previdenziali 4% ed IVA 22% inclusa, a saldo della D.L. e contabilità del lavoro;
4. di approvare per quanto in premessa espresso, il prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, "Lavori per la sistemazione del sentiero che conduce a Casa Flora p.f. 2527/1 in CC Stenico I", dai quali risulta che l'opera realizzata ha comportato una spesa complessiva pari ad € 138.745,90.- di cui € 89.367,73 per lavori ed € 49.378,17.- per somme a disposizione dell'amministrazione;
6. di dare disposizione al Servizio Finanziario di eliminare la minore spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 39.599,21 ai codici 01.05.2.02 e 10.05.2.02 del Bilancio di Previsione 2026 gestione residui capp. 3065 e 3677;
7. di dare atto che la presente determina va inviata al Servizio Economico-Finanziario e diventa esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 187 del nuovo Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
8. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'albo telematico;
9. di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 dd 20.12.2022.
10. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Predisposta la presente determinazione, viene sottoscritta:

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Marocchi Gianmarco
