



COMUNE DI STENICO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico

Responsabile del servizio Marocchi Gianmarco

Determinazione del Responsabile del Servizio n° 140 del 28/07/2025

Oggetto: Lavori per la “Messa in sicurezza dell’avvolto esistente in via G. Garibaldi P.F. 2549 in C.C. Stenico I”.

Approvazione contabilità finale, Certificato di regolare esecuzione e Prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 3 del 02.07.2021 è stato nominato il Responsabile del Servizio Segreteria del comune di Stenico;
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 2 del 06.11.2024 è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, nonché lavori pubblico;
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 3 del 06.11.2024 è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico Gestione del Patrimonio e Cantiere Comunale, nonché lavori pubblici;
- con decreto del Sindaco del comune di Comano Terme n. 3 del 30.05.2023 è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario in convenzione fra i comuni di Comano Terme e Stenico;
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 1 del 29.01.2025 è stato nominato il Responsabile del Servizio Demografico e Commercio.
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 1 del 03.01.2023 è stato nominato il Responsabile dell’Ufficio Elettorale.

Vista la deliberazione del Consiglio del Comune di Stenico n. 35 dd. 23.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025 e pluriennale 2025 – 2027.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 21.01.2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2025-2027 ai soli fini contabili

Precisato che:

- il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del Regolamento di Contabilità come evidenziato nel retro della presente;

- l'originale della presente determinazione predisposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato, verrà conservata in forma cartacea presso l'Ufficio Segreteria del Comune;

Premesso che

- il sottoscritto geom. Gianmarco Marocchi, del Servizio tecnico comunale, è individuato quale responsabile del progetto dell'opera denominata "Messa in sicurezza dell'avvolto esistente in via G. Garibaldi – p.f. 2549 in C.C. Stenico I", ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- con precedente determinazione n. 100 di data 28 settembre 2023 è stato incaricato il dott. ing. Fusari Ignazio con sede a Comano Terme (TN) – via G. Prati, 16 – loc. Ponte Arche 38077, della redazione del progetto di fattibilità tecnica economica ed esecutivo nonché direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerente i lavori per la "Messa in sicurezza dell'avvolto esistente in via G. Garibaldi p.f. 2549 in C.C. Stenico I.", verso il corrispettivo di complessivi Euro 10.041,44 esclusi oneri previdenziali ed IVA;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 25 di data 26.03.2024 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo nell'importo complessivo di € 65.328,09- di cui per lavori a corpo e a misura € 45.500,01- di cui oneri per la sicurezza € 4.383,74- e per somme a disposizione dell'amministrazione € 19.828,08 e determinate le modalità di appalto;
- con la determinazione n. 69 di data 06.05.2024 si è provveduto ad approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza dell'avvolto esistente in via G. Garibaldi p.f. 2549 in C.C. Stenico I" redatto dal dott. ing. Fusari Ignazio con a Comano Terme (TN) – via G. Prati, 16 – loc. Ponte Arche – Comano Terme cod. fisc. FSR GNZ 51H11 A902S – Partita I.V.A. 00388300220, acquisito a protocollo n. 1310 di data 21.03.2024, nell'importo complessivo di € 65.328,09- di cui per lavori a corpo e a misura € 45.500,01- di cui oneri per la sicurezza € 4.383,74- e per somme a disposizione dell'amministrazione € 19.828,08-;
- con la determinazione n. 69 di data 06.05.2024 si è provveduto a affidare, alla ditta TASIN TECNOSTRADE SRL con sede in Terre d'Adige (TN) via G. Matteotti, 34 – P.IVA/C.F. 00638930222 i lavori di: "Messa in sicurezza dell'avvolto esistente in via G. Garibaldi – p.f. 2549 in C.C. Stenico I", verso il corrispettivo di € 44.677,69, ottenuto applicando il ribasso del 1,9999% sull'importo a base d'asta di € 41.116,27, al quale vanno sommati € 4.383,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA 10% € 4.467,77 per un importo complessivo pari ad € 49.145,46.
- con la determinazione n. 89 di data 29.04.2023 si è incaricato il Direttore dei Lavori Ing. Ignazio Fusari, alla predisposizione della perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Messa in sicurezza dell'avvolto esistente in via G. Garibaldi – p.f. 2549 in C.C. Stenico, come da richiesta pervenuta in data 15.04.2025 prot. n. 1813, così come esposto in premessa, dietro un corrispettivo quantificato in Euro 630,98.- CNPAIA ed Iva escluse;
- con la determinazione n. 98 di data 12 maggio 2025 con la quale è stata approvata la variante n.1 redatta dal dott. ing. Ignazio Fusari, dei lavori di "Messa in sicurezza dell'avvolto esistente in via G. Garibaldi – p.f. 2549 in C.C. Stenico", nell'importo complessivo di € 65.328,09- di cui per lavori a corpo e a misura € 46.139,81- di cui oneri per la sicurezza € 3.814,79- e per somme a disposizione dell'amministrazione € 19.188,28-".

Preso atto che in data maggio 2025, registrata il 20 maggio 2025 prot. 2395 il Direttore dei Lavori, dott. ing. Ignazio Fusari ha depositato la contabilità dell'opera di cui all'oggetto da cui risulta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
		Contratto	Variante	Stato finale
A1	IMPORTO LAVORI	40.293,95	42.325,02	42.325,02
A2	IMPORTO SICUREZZA	4.383,74	3.814,79	3.814,79
A	IMPORTO TOTALE al netto del ribasso	44.677,69	46.139,81	46.139,81
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	IMPREVISTI	3.260,84	993,76	-----
B2	SPESE TECNICHE	10.041,44	10.672,42	10.672,42
B3	CNPAIA 4%	401,66	426,90	426,89
B4	IVA 22%	2.297,48	2.441,85	2.441,85
B5	IVA 10% su lavori	4.613,98	4.618,35	4.613,98
B6	CONTRIBUTO ANAC	35,00	35,00	35,00
TOTALE	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	20.650,40	19.188,28	18.190,14
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO		65.328,09	65.328,09	64.329,95

Atteso che l'impresa la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione e non ha sollevato eccezioni o riserve in merito a quanto certificato dalla Direzione Lavori.

Accertato che alla data dell'ultimazione dei lavori la ditta TASIN TECNOSTRADE SRL con sede in Terre d'Adige (TN) via G. Matteotti, 34 – P.IVA/C.F. 00638930222 risulta in regola con i vari enti previdenziali ed assicurativi.

Accertato che le somme complessivamente dovute rientrano nell'importo preventivamente autorizzato, e verificata inoltre la regolarità della documentazione prodotta.

Ritenuto necessario provvedere ad approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori nonché il riepilogo della spesa effettivamente sostenuta in oggetto al fine di liquidare lo stato finale dei lavori alla ditta TASIN TECNOSTRADE SRL con sede in Terre d'Adige (TN) via G. Matteotti, 34 – P.IVA/C.F. 00638930222.

Dato atto che, per quanto previsto dall'art. 24 e 25 della L.P. 26/93 e art. 50 comma 7) del codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, l'accertamento della regolare esecuzione di opere, avviene sulla base del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione nonché nell'approvazione dei medesimi contenente il riepilogo della spesa effettivamente sostenuta.

Ritenuto pertanto opportuno procedere anche all'approvazione del prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 19-95/Leg. recante il Regolamento concernente "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) e del decreto del Presidente della Provincia 28 febbraio 2017, n. 7-60/Leg (Regolamento di attuazione degli articoli 10, comma 3, 21, comma 6, 26, comma 13, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di corrispettivo per l'affidamento della progettazione di lavori pubblici, di compensi dei commissari delle commissioni tecniche esterni all'amministrazione e di sospensione dei pagamenti dell'appaltatore o del concessionario) e di altre disposizioni regolamentari connesse".

Visto il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e ss. mm. e intt. recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Visto il D.L. 2/3/2024, n. 19.

Visti:

- il Regolamento d'attuazione della L.P. 19.07.1990 n. 23, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm., e vista inoltre la normativa statale in materia di forniture (D.Leg.vo 12.04.2006 n. 163 e D.P.R. 05.10.2010 n. 207), nelle parti applicabili al Trentino Alto Adige;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il decreto correttivo n. 56/2017.
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Stenico n. 05 dd. 29.03.2018.

DETERMINA

1. di approvare, per quanto in premessa, la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza dell'avvolto esistente in via G. Garibaldi – p.f. 2549 in C.C. Stenico", così come esposto in premessa, realizzati dalla ditta TASIN TECNOSTRADE SRL con sede in Terre d'Adige (TN) via G. Matteotti, 34 – P.IVA/C.F. 00638930222, che anche se non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione, redatti dal direttore dei lavori dott. Ing. Fusari Ignazio con a Comano Terme (TN) – via G. Prati, 16 – loc. Ponte Arche – Comano Terme cod. fisc. FSR GNZ 51H11 A902S – Partita I.V.A. 00388300220, agli atti sub. prot. n. 2395 di data 20.05.2025, dai quali risulta che i lavori sono stati realizzati per l'importo complessivo netto autorizzato di € 46.139,81.- oltre ad Iva di legge;
2. di liquidare per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta TASIN TECNOSTRADE SRL con sede in Terre d'Adige (TN) via G. Matteotti, 34 – P.IVA/C.F. 00638930222, l'importo di € 46.139,81.-Iva esclusa a saldo del lavoro svolto e quindi per un totale comprensivo di Iva 22% pari ad € 50.753,79;
3. di liquidare inoltre al dott. ing. Fusari Ignazio con a Comano Terme (TN) – via G. Prati, 16 – loc. Ponte Arche – Comano Terme cod. fisc. FSR GNZ 51H11 A902S – Partita I.V.A. 00388300220, l'importo di € 4.749,34 + 630,98 oltre a oneri previdenziali e Iva, e quindi per un compenso totale di € 6.826,55 a saldo delle prestazioni professionali eseguite;
4. di approvare per quanto in premessa espresso, il prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dei lavori di "Messa in sicurezza dell'avvolto esistente in via G. Garibaldi – p.f. 2549 in C.C. Stenico", dai quali risulta che l'opera realizzata ha comportato una spesa complessiva pari ad € 64.329,95 di cui € 46.139,81 per lavori ed € 18.190,14 per somme a disposizione dell'amministrazione;
5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è impegnata al codice 10.05.2.02 del B.P. 2025 - CAP. 3687;
6. di dare disposizione al Servizio Finanziario di eliminare la minore spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.798,73 dai capitoli di bilancio sopra richiamati;
7. di dare atto che la presente determina va inviata al Servizio Economico-Finanziario e diventa esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai

sensi dell'art. 187 del nuovo Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

8. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'albo telematico;
9. di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 dd 20.12.2022.
10. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Predisposta la presente determinazione, viene sottoscritta:

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Marocchi Gianmarco
