



# COMUNE DI STENICO

PROVINCIA DI TRENTO

Servizio Tecnico

Responsabile del servizio Marocchi Gianmarco

## **Determinazione del Responsabile del Servizio n° 122 del 04/07/2025**

**Oggetto: Lavori di “Consolidamento del versante a sostegno della strada comunale di collegamento tra l’abitato di Sclemo e l’abitato di Seo e contestuale ripristino di un tratto del collettore acque bianche insistente sulla p.f 1016 in C.C. Seo”.  
Approvazione contabilità finale, Certificato di regolare esecuzione e Prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta.  
CUP H19D22000120007**

---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 3 del 02.07.2021 è stato nominato il Responsabile del Servizio Segreteria del comune di Stenico;
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 2 del 06.11.2024 è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, nonché lavori pubblico;
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 3 del 06.11.2024 è stato nominato il Responsabile del Servizio Tecnico Gestione del Patrimonio e Cantiere Comunale, nonché lavori pubblici;
- con decreto del Sindaco del comune di Comano Terme n. 3 del 30.05.2023 è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario in convenzione fra i comuni di Comano Terme e Stenico;
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 1 del 29.01.2025 è stato nominato il Responsabile del Servizio Demografico e Commercio.
- con decreto del Sindaco del comune di Stenico n. 1 del 03.01.2023 è stato nominato il Responsabile dell’Ufficio Elettorale.

Vista la deliberazione del Consiglio del Comune di Stenico n. 35 dd. 23.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025 e pluriennale 2025 – 2027.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 21.01.2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2025-2027 ai soli fini contabili

Precisato che:

- il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del Regolamento di Contabilità come evidenziato nel retro della presente;

- l'originale della presente determinazione predisposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39 tramite sistema informativo automatizzato, verrà conservata in forma cartacea presso l'Ufficio Segreteria del Comune;

Dato atto che il sottoscritto geom. Gianmarco Marocchi, del Servizio tecnico comunale, è individuato quale responsabile unico del progetto dell'opera denominata "Consolidamento del versante a sostegno della strada comunale di collegamento tra l'abitato di Sclemo e l'abitato di Seo e contestuale ripristino di un tratto del collettore acque bianche insistente sulla p.f 1016 in C.C. Seo", ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.

Premesso che:

- con propria precedente determinazione n. 70 di data 29 settembre 2022 è stato incaricato il dott. ing. Giuliano Lorenzoni, con studio in Via San Vigilio, 10 – 38088 Spiazzo – cod. fisc. LRNGLN72E24A952E – Partita I.V.A. 01874220229 della stesura della progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza nonché contabilità e certificato di regolare esecuzione delle opere inerenti l'intervento di "Consolidamento del versante a sostegno della strada comunale di collegamento tra l'abitato di Sclemo e l'abitato di Seo e contestuale ripristino di un tratto del collettore acque bianche insistente sulla p.f 1016 in C.C. Seo", verso il corrispettivo di complessivi Euro 15.588,82, esclusi oneri previdenziali ed IVA.;
- con propria precedente determinazione n. 74 di data 12 agosto 2022 è stato incaricato il Dott. Geol. Davide Turconi, con studio in Via Madruzzo, 41 – 38122 Trento – cod. fisc. TRCDVD77A02C933L – Partita I.V.A. 0276891031, della redazione della relazione geologica e geotecnica in fase di progettazione preliminare e definitiva nonché assistenza geologica al Direttore dei Lavori in fase esecutiva per i lavori di "Consolidamento del versante a sostegno della strada comunale di collegamento tra l'abitato di Sclemo e l'abitato di Seo e contestuale ripristino di un tratto del collettore acque bianche insistente sulla p.f 1016 in C.C. Seo", verso un compenso di Euro 3.967,90 al netto degli oneri previdenziali e fiscali.
- con deliberazione della Giunta comunale n. 46 di data 21.05.2024 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo nell'importo complessivo € 174.479,48- di cui per lavori a corpo e a misura € 117.797,91- di cui oneri per la sicurezza € 2.845,94- e per somme a disposizione dell'amministrazione € 56.681,57 e determinate le modalità di appalto;
- con la propria determinazione n. 102 di data 04.06.2024 si è provveduto a:
- approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di "Consolidamento del versante a sostegno della strada comunale di collegamento tra l'abitato di Sclemo e l'abitato di Seo e contestuale ripristino di un tratto del collettore acque bianche insistente sulla p.f 1016 in C.C. Seo" redatto dal del ing. Giuliano Lorenzoni, con studio in Via San Vigilio, 10 – 38088 Spiazzo – cod. fisc. LRNGLN72E24A952E – Partita I.V.A. 01874220229, acquisito a protocollo n. 2313 di data 13.05.2024, nell'importo complessivo di 174.479,48- di cui per lavori a corpo e a misura € 117.797,91- di cui oneri per la sicurezza € 2.845,94- e per somme a disposizione dell'amministrazione € 56.681,57.-;
- di dar corso all'affidamento diretto dell'intervento selezionando un operatore ritenuto idoneo, così come previsto dell'art. 3, della L.P. 2/2020 e dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76/2020 e ss.mm., poi convertito in Legge n. 120/2020 e ss.mm. nonché dall' art. 50, comma 1, lettera a) del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, considerato che l'importo dei lavori è inferiore ad € 150.000, nel rispetto dei principi generali per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, del principio di rotazione e delle disposizioni in materia di conflitti

d'interesse;

Considerato che, in dipendenza della suddetta determinazione n. 102 di data 04.06.2024 si è provveduto ad invitare alla procedura telematica "Affidamento diretto" pubblicata sulla piattaforma "Contracta" della Provincia Autonoma di Trento, identificata dal codice PI140070-24 la seguente ditta:

- TER SYSTEM S.R.L. con sede in Cavedago (TN) via Maso Canton, 61 – P.IVA/C.F. 02056610229

Dato atto che entro termine previsto per la presentazione dell'offerta in modalità telematica, la suddetta ditta ha presentato la propria migliore offerta che propone un ribasso del 5,470% sull'importo a base d'asta di € 114.951,97, pertanto per l'importo di € 108.664,09, oltre ad € 2.845,94 per oneri della sicurezza, per complessivi € 111.510,04 (I.V.A. esclusa);

Vista la propria precedente determinazione n. 140 di data. 06.08.2024 con la quale sono stati affidati i lavori all'impresa TER SYSTEM S.R.L. con sede in Cavedago (TN) via Maso Canton, 61 – P.IVA/C.F. 02056610229 per l'importo di € 111.510,04 oltre all'IVA 22% € 24.532,21 pertanto per un importo complessivo pari ad € 136.042,25.

Visto il contratto di appalto dei lavori rep. n. 306 dd. 10.09.2024, prot. n. 4435 dd. 11.09.2024, estremi registrazione: Serie 1T Numero: 21664 del 10.09.

Dato atto che in data 23 settembre 2024 sono stati consegnati i lavori alla suddetta impresa, giusto processo verbale di consegna lavori di data 23.09.2024, acquisito a protocollo com.le n. 4792 dd. 02.10.2024.

Vista l'Autorizzazione n. 500/24 alla trasformazione di coltura a scopo infrastrutturazione di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico rilasciata dalla P.A.T. Servizio Foreste – Ufficio Distrettuale Forestale di Tione di Trento, acquisita a protocollo com.le n. 4760 dd. 01.10.2024, con prescrizioni.

Vista la determinazione n. 182 del 29 ottobre 2022 con la quale è stato incaricato il dott. ing. Giuliano Lorenzoni, con studio in Via San Vigilio, 10 – 38088 Spiazio – cod. fisc. LRNGLN72E24A952E – Partita I.V.A. 01874220229, per la stesura della variante n.1 al progetto dei lavori di "Consolidamento del versante a sostegno della strada comunale di collegamento tra l'abitato di Sclemo e l'abitato di Seo e contestuale ripristino di un tratto del collettore acque bianche insistente sulla p.f 1016 in C.C. Seo".

Vista la determinazione n. 42 di data 11 febbraio 2025 con la quale è stata approvata la variante n.1 redatta dal dott. ing. Giuliano Lorenzoni, con studio in Via San Vigilio, 10 – 38088 Spiazio – cod. fisc. LRNGLN72E24A952E – Partita I.V.A. 01874220229, dei lavori di "Consolidamento del versante a sostegno della strada comunale di collegamento tra l'abitato di Sclemo e l'abitato di Seo e contestuale ripristino di un tratto del collettore acque bianche insistente sulla p.f 1016 in C.C. Seo", nell'importo complessivo di 174.479,48- di cui per lavori a corpo e a misura € 120.365,64.- e per somme a disposizione dell'amministrazione € 54.113,84.-".

Preso atto che in data 11.03.2025 il Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Giuliano Lorenzoni ha depositato la contabilità dell'opera di cui all'oggetto da cui risulta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
		Contratto	Variante	Stato finale
A1	IMPORTO LAVORI	108.664,10	117.519,70	117.173,33
A2	IMPORTO SICUREZZA	2.845,94	2.845,94	2.845,94
A	<b>IMPORTO TOTALE al netto del ribasso</b>	111.510,04	120.365,64	120.019,27
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	IMPREVISTI	10.973,18	-----	-----
B2	SPESE TECNICHE	15.588,82	17.624,67	17.624,67
B3	PERIZIA GEOLOGICA	4.126,62	4.126,62	3.967,90
B4	CNPAIA 4%	788,62	870,05	863,71
B5	IVA 22% su lavori	26.946,31	26.480,44	26.404,24
B6	IVA 22%	4.510,89	4.976,69	907,86
B7	CONTRIBUTO ANAC	35,00	35,00	35,00
B8	RIVALSA INPS	-----	-----	733,19
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>62.969,44</b>	<b>54.113,47</b> <b>Arr. 0,37</b>	50.536,57
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>		<b>174.479,48</b>	<b>174.479,48</b>	170.555,84

Atteso che l'impresa la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione e non ha sollevato eccezioni o riserve in merito a quanto certificato dalla Direzione Lavori.

Accertato che alla data dell'ultimazione dei lavori la ditta TER SYSTEM S.R.L. con sede in Cavedago (TN) via Maso Canton, 61 – P.IVA/C.F. 02056610229 risulta in regola con i vari enti previdenziali ed assicurativi.

Accertato che le somme complessivamente dovute rientrano nell'importo preventivamente autorizzato, e verificata inoltre la regolarità della documentazione prodotta.

Ritenuto necessario provvedere ad approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori nonché il riepilogo della spesa effettivamente sostenuta in oggetto al fine di liquidare lo stato finale dei lavori alla ditta TER SYSTEM S.R.L. con sede in Cavedago (TN) via Maso Canton, 61 – P.IVA/C.F. 02056610229.

Dato atto che, per quanto previsto dall'art. 24 e 25 della L.P. 26/93 e art. 50 comma 7) del codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, l'accertamento della regolare esecuzione di opere, avviene sulla base del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione nonché

nell'approvazione dei medesimi contenente il riepilogo della spesa effettivamente sostenuta.

Ritenuto pertanto opportuno procedere anche all'approvazione del prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2023, n. 19-95/Leg. recante il Regolamento concernente "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) e del decreto del Presidente della Provincia 28 febbraio 2017, n. 7-60/Leg (Regolamento di attuazione degli articoli 10, comma 3, 21, comma 6, 26, comma 13, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di corrispettivo per l'affidamento della progettazione di lavori pubblici, di compensi dei commissari delle commissioni tecniche esterni all'amministrazione e di sospensione dei pagamenti dell'appaltatore o del concessionario) e di altre disposizioni regolamentari connesse".

Visto il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e ss. mm. e intt. recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Visto il D.L. 2/3/2024, n. 19.

Visti:

- il Regolamento d'attuazione della L.P. 19.07.1990 n. 23, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e ss.mm., e vista inoltre la normativa statale in materia di forniture (D.Leg.vo 12.04.2006 n. 163 e D.P.R. 05.10.2010 n. 207), nelle parti applicabili al Trentino Alto Adige;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il decreto correttivo n. 56/2017.
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Stenico n. 05 dd. 29.03.2018.

## DETERMINA

1. di approvare, per quanto in premessa, la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Consolidamento del versante a sostegno della strada comunale di collegamento tra l’abitato di Sclemo e l’abitato di Seo e contestuale ripristino di un tratto del collettore acque bianche insistente sulla p.f 1016 in C.C. Seo”, così come esposto in premessa, realizzati dalla ditta TER SYSTEM S.R.L. con sede in Cavedago (TN) via Maso Canton, 61 – P.IVA/C.F. 02056610229, che anche se non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione, redatti dal direttore dei lavori dott. Ing. Giuliano Lorenzoni, con studio in Via San Vigilio, 10 – 38088 Spiazzo – cod. fisc. LRNGLN72E24A952E – Partita I.V.A. 01874220229, agli atti sub. prot. n. 1166 di data 11.03.2025, dai quali risulta che i lavori sono stati realizzati per l'importo complessivo netto autorizzato di € 120.019,27.- oltre ad Iva di legge.
2. di liquidare per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta TER SYSTEM S.R.L. con sede in Cavedago (TN) via Maso Canton, 61 – P.IVA/C.F. 02056610229, l'importo di € 120.019,27 Iva esclusa a saldo del lavoro svolto e quindi per un totale comprensivo di Iva 22% pari ad € 146.423,51.
3. di liquidare inoltre al dott. ing. Giuliano Lorenzoni, con studio in Via San Vigilio, 10 – 38088 Spiazzo – cod. fisc. LRNGLN72E24A952E – Partita I.V.A. 01874220229, l'importo di € 17.624,67 oltre a oneri previdenziali e rivalsa INPS, e quindi per un compenso totale di € 19.062,85 a saldo delle prestazioni professionali eseguite.
4. di approvare per quanto in premessa espresso, il prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dei lavori di “Consolidamento del versante a sostegno della strada comunale di collegamento tra l’abitato di Sclemo e l’abitato di Seo e contestuale ripristino di un tratto del collettore acque bianche insistente sulla p.f 1016 in C.C. Seo”, dai quali risulta che l'opera realizzata ha comportato una spesa complessiva pari ad € 170.555,84 di cui € 120.019,27 per lavori ed € 50.536,57 per somme a disposizione dell'amministrazione.
5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è già stata impegnata con propria determina n. 102 del 04.06.2024 per € 149.665,91 al codice 10.05.2.02 del B.P. 2024 - cap. A. I. 3708, dando atto che gli importi di € 19.779,09 quali spese tecniche ed € 5.034,48 spese tecniche geologo sono già stati impegnati al medesimo capitolo con le determinazioni n. 70 di data 29 settembre 2022 e n. 74 di data 12 agosto 2022;

6. di dare disposizione al Servizio Finanziario di eliminare la minore spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 3.923,64 dai capitoli di bilancio sopra richiamati;
7. di dare atto che la presente determina va inviata al Servizio Economico-Finanziario e diventa esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 187 del nuovo Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'albo telematico;
7. di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 dd 20.12.2022.
8. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
  - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

---

Predisposta la presente determinazione, viene sottoscritta:

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Marocchi Gianmarco

---